

# LUISA GUIDOTTI HOSPITAL


---

Relazione a Consuntivo del progetto: **“Maternity and Female Wards - Renovations”**

Presentato da: Dr Massimo Migani (LGH - Medical Superintendent)

30 Aprile 2016

*Progetto realizzato grazie al “Torneo Rimini 4 Mutoko” ed al sostegno del Gruppo “Gli Spappolati”*





## **Ristrutturare ed adeguare ai correnti standard i reparti di Maternità e Medicina Donne del Luisa Guidotti Hospital e fornirli di attrezzature utili per il miglioramento del monitoraggio e trattamento dei pazienti.**

### **I Reparti di Maternità e Medicina donne del Luisa Guidotti Hospital.**

Il reparto di Maternità conta 23 posti letto per adulti, 2 incubatrici e 2 letti da parto. L'occupazione media è intorno ai 5 pz ammessi al giorno. Esso comprende stanze di degenza per terapia pre e post natale, sala travaglio e sala parto. Nel 2012 grazie a fondi stanziati dal Governo Tedesco attraverso la Conferenza Episcopale Zimbabweana, è stato possibile rinnovare interamente la sala parto che oggi si presenta ben attrezzata ed in linea con gli standard nazionali richiesti.

Il reparto di Medicina Donne conta 37 posti letto di cui 5 per la terapia post chirurgica. L'occupazione media è intorno ai 15 pz al giorno. Esso rappresenta uno dei reparti con i malati più critici. Le principali cause di ammissione sono: patologie secondarie all'infezione da HIV, malattie infettive (polmoniti, Tubercolosi, e malattie tropicali), cardiopatie.

I reparti sono stati costruiti negli anni 90' ed oggi si presenta la necessità di adeguare la struttura a nuovi standard nonché, dato il crescente numero di pazienti cardiopatici afferenti al Luisa Guidotti Hospital, per via del progetto Operazione Cuore (che ha portato negli anni al costante contatto con Medici Specialisti in Cardiologia), è sempre più frequente la presenza di pazienti cardiopatici ammessi in ospedale. Si rende pertanto necessaria un'adeguata capacità di monitoraggio dei parametri vitali e la dotazione del reparto con apparecchiature che permetta di migliorare la qualità dei servizi erogati.

### **Il Progetto di rinnovamento dei Reparti.**

I locali dei Reparti di Maternità e Medicina Donne non vengono rinnovati da diversi anni. La pavimentazione eseguita in passato, purtroppo ha ceduto ed oggi quasi tutte le stanze presentano mattonelle crepate, danneggiate o addirittura frantumate, il che crea notevole difficoltà nel mantenimento dell'igiene e nell'accoglienza dei locali.

Il progetto pertanto prevedeva:

- La ristrutturazione dei locali (pittura con vernice lavabile, piastrellamento delle stanze di accoglienza dei pazienti e dei corridoi principali con piastrelle ad elevata resistenza)
- La dotazione di nuovo mobilio sanitario per migliorare l'operatività e la qualità della degenza dei pazienti (divisori per letti della terapia intensiva e cardiologica), tavoli cardiologici per i pazienti
- L'adeguamento delle stanze di smaltimento/decontaminazione/disinfezione degli utensili per l'eliminazione di materiale organico proveniente dai degenti.
- La dotazione di apparecchiature (monitor dei parametri vitali, concentratori di ossigeno) per monitoraggio/intervento in particolare dei pazienti più critici.

OBIETTIVI STRATEGICI	ATTIVITA'	PERIODO ESECUZIONE	INDICATORI
1. Ristrutturazione/adeguamento dei locali dei Reparti di Maternità e Medicina Donne	- Rifacimento della pavimentazione delle stanze di degenza e dei corridoi	- Marzo 2015	Completato
	- Ristrutturazione/Adeguamento dei bagni	- Marzo 2015	- Completato
	- Ristrutturazione/Adeguamento di stanze per lo smaltimento/disinfezione materiale organico proveniente dai degenti	- Agosto 2015	- Completato
	- Ritinteggiatura dei locali del reparto	- Aprile/Maggio 2015	- Completato
	- Razionalizzazione magazzino farmaci	- Giugno 2015	- Completato
	- Adeguamento locali FCH	- Maggio 2015	- Completato
	2. Fornitura apparecchiature medicali per il miglioramento dei servizi sanitari elargiti	- Dotazione di 1 monitor paziente multiparametrico	- Luglio/Agosto 2014
- Dotazione di 2 concentratori di Ossigeno		- Febbraio 2014	- Completato

## Attività svolte nell'esecuzione del progetto.



- In seguito ad urgenze su altri settori e per poter garantire una fluente gestione dei progetti in corso che vi erano nel 2014, la Direzione Ospedaliera decise di slittare la finalizzazione strutturale del progetto al 2015. Come riportato sopra, il progetto è terminato ad Agosto 2015 con il completo raggiungimento degli obiettivi:
- Nuova pavimentazione reparto
- Ritinteggiatura reparto (stanze di degenza, guardiole, corridoi e bagni)
- Adeguamento locali esistenti e creazione di nuovi spazi (nuova stanza FCH, razionalizzazione e creazione di nuove aree dedicate allo stoccaggio dei farmaci e del materiale sanitario, adeguamento locali toilette basin))
- Dotazione apparecchiature sanitarie (concentratori di ossigeno)
- Intervento sulla rete elettrica volto al risparmio energetico

A seguire vengono presentate alcune fotografie dei lavori e rendiconto finanziario.


## Stanze di degenza prima dell'intervento di ristrutturazione



## Reparto al termine della posa della nuova pavimentazione



## Reparto prima della tinteggiatura



## Reparto dopo nuova tinteggiatura



## Nuovi stores e nuova stanza FCH



## Rendiconto finanziario del Progetto.

### Fondi stanziati in seguito ad approvazione progetto.


Costi in Dollari USA (USD)	Numero	Valore	%	Quantità	Anno 2014
<b>Locali</b>					<b>LGH</b>
Ristrutturazione adeguamento locali	1	29.500	100%	1	29.500
Rinnovamento mobilio sanitario	1	4.000	100%	1	4.000
<b>Attrezzature</b>					<b>LGH</b>
Monitor paziente multiparametrico	1	2.000	100%	1	2.000
Concentratore di Ossigeno	3	1.500	100%	3	4.500
<b>Totale (USD)</b>					<b>40.000</b>

## I costi provvisori sostenuti per l'esecuzione del progetto

DONAZIONI RICEVUTE PER FINANZIAMENTO PROGETTO (USD) al netto di trasferimenti bancari		
MATERINTY & FEMALE WARDS RENOVATIONS		USD 39.993
	Data	Valore (USD)
Acquisto n. 4 concentratori Ossigeno	Febbraio 2014	5.159
Adeguamento rete elettrica reparti	Luglio 2014	2.845
Rifacimento Pavimentazione reparti	Febbraio/Marzo 2015	18.535,22
Tinteggiatura corridoi e stanze (degenza, sala parto, bagni e guardiole)	Aprile 2015	3.734,50
Opere muratura per adeguamento nuovi stores farmacia e nuova stanza FCH	Aprile-Maggio 2015	5.599
Pavimentazione nuova stanza FCH, e ambienti rimanenti del reparto	Maggio 2015	584
Tinteggiatura nuova stanza FCH e area nuovi stores	Giugno-Luglio 2015	1440
Nuova sluice basin reparto	Agosto 2015	150
Nuove prese elettriche	Agosto 2015	42
Ultime opere di installazione back-up energetico sala-parto	Febbraio 2016	1904,28
<b>RESIDUO A CONSUNTIVO</b>		<b>0</b>

Presentato da:

Dr. Massimo Migani (Direttore) .....



**LUISA GUIDOTTI HOSPITAL**  
**P.O. BOX 201**  
**MUTOKO**  
**TEL.: +263 735 045 718**

Il 30/04/2016